

Uuden senioritalon ajankohtaiskatsaus 2.10.2024

Uuden senioritalon rakentaminen on edennyt yleisaikataulussa. Rakennuksen kaikki ulkoseinät – ja parveke-elementit on nyt asennettu. Seuraavina työvaiheina ovat vesikaton rakentaminen ja ulkovaipan sulkeminen loppujen ikkunoiden ja ovien asentamisella. Rakennus on saanut jo vedenpitävyyden yläpohjan bitumikermin asentamisen ansiosta. Muutenkin kesän jälkeinen aika on pääosin suosinut rakentamista kosteudenhallinnan näkökulmasta. Pääurakoitsija vastaavan työnjohtajan johdolla on tehnyt erinomaista työtä kosteudenhallinnan ja työturvallisuuden osa-alueilla. Rakentamisen aikana on selvitty hyvällä ennakkosuunnittelulla ja työturvallisuuden jatkuvalla huomioimisella ilman työtapaturmia.

Rakennukseen on asennettu jo kaukolämmön keskus ja rakennus saadaan lähiviikkoina kytkettyä kaukolämpöön. Tämän jälkeen rakennuksen runko alkaa hiljalleen lämmitä ja urakoitsija pääsee sisäpuolisissa töissä eteenpäin.

Rakennuksen LVI – ja sähkötyöt ovat myös hyvässä vauhdissa ja etenevät rinnan rakennustöiden kanssa.

Rakennustyömaan vahvuus on ollut toistaiseksi noin 15-17 henkilöä.



Kuva työmaalta 17.9.2024.